

CALENDRIER PREVISIONNEL DETAILLE

CAFI SAINTE LIVRADE 2009-2010

janv.-09
 m25 m26 m27 m28 m29 m30 m31 m32 m33 m34 m35 m36
 janv.-10
 m37 m38 m39 m40 m41 m42 m43 m44 m45 m46 m47 m48 m49
 janv.-11

III - EQUIPEMENTS PUBLICS (suite)

Phase travaux lieu de mémoire
 Travaux (9 mois)

IV - LOGEMENTS (suite)

Phase 1 :

- réalisation de 18 logements locatifs (lot 1 - Est) - CILIOPEE
- reconstruction de 14 logements locatifs (lots 3 et 5) - CILIOPEE
- Rélogement des premiers ménages (issus des barres v,w,x)
- Démolitions barres v,w,x
- Rélogement des ménages (issus des barres j,k,l et y,z)

Phase 2 :

- Démolition des barres j,k,l / y,z
- lot 1**
- Réalisation sur l'lot 1 (partie Ouest) de 8 logements en accession sociale

lot A (hors périmètre actuel du CAFI)

- construction de 16 logements locatifs
- Rélogement des ménages (issus des barres m,n,o,p)
- Démolition des barres m,n,o,p

Phase 3 :

- Réalisation sur l'lot 2 (zone Sud) de 28 logements locatifs
(la construction peut être engagée sur les emprises libérées par la démolition des barres j,k,l)
- Rélogement des ménages (issus des barres e,f,g,h)

Démolition des barres e,f,g,h

Phase 4 :

- lot B** (hors périmètre actuel du CAFI)
- construction de 16 logements locatifs
- aménagement de lots libres
- Rélogement des ménages (issus des barres a,b,c,d)

VARIANTE PHASE 4 (cf logiques de phasage et de recomposition foncière)

	m25	m26	m27	m28	m29	m30	m31	m32	m33	m34	m35	m36	m37	m38	m39	m40	m41	m42	m43	m44	m45	m46	m47	m48	m49	
Phase travaux lieu de mémoire																										
Phase 1 :																										
Phase 2 :																										
lot A																										
Phase 3 :																										
Phase 4 :																										
Variantes																										

+ 12 mois par rapport à la date de signature de la convention avec L'ANRU (selon hypothèse)

oct.-09

juil.-08

Groupe CILIOPEE

HABITAVIS

Opérateur à désigner

Rélogement des ménages (issus des barres q,r,s,t)

AVANTAGE