

CARTE SANITIE LIVRADE 2007-2008

Signature de la convention ANRU (mi-janvier)

**I - MONTAGE DE L'OPERATION**  
 études projet infra (stade PRO)  
 complément étude de programmation (lieu de mémoire)  
 études, dépôt et instruction PC (logements 1ère phase)

**II - INFRASTRUCTURES**

Conduite des études de maîtrise d'œuvre (PRO)  
 Elaboration PROJET (8 semaines)  
 Validation PROJET

Phase consultation entreprises (AO global avec 2 ou 3 tranches)  
 Envoi AAPC  
 Consultation entreprises (AO ouvert)  
 Remise des offres  
 Commissions d'Appel d'Offres (ouverture et attribution)  
 Notification par le MO

Phase travaux (à adapter en fonction de l'importance de la 1ère tranche)  
 Période de préparation (1 mois)  
 Travaux (4 mois)

**III - EQUIPEMENTS PUBLICS (Lieu de Mémoire) ET COMMERCIAUX**

Désignation des maîtres d'œuvre (procédure adaptée)  
 Lancement consultation (AAPC)  
 Réception et analyse des candidatures  
 Choix du (ou des) maîtres d'œuvres  
 Mise au point du dossier APS, APD  
 Suivi des études  
 Présentation et validation du Maître d'Ouvrage

Dépôt PC  
 Phase consultation entreprises  
 Envoi AAPC  
 Consultation entreprises (AO ouvert)  
 Remise des offres  
 Commissions d'Appel d'Offres (ouverture et attribution)  
 Notification par le MO  
 Phase travaux commerces  
 Période de préparation (1 mois)  
 Travaux (4 mois)  
 Travaux intérieurs - emménagement (2 mois)

**IV - LOGEMENTS**

**Phase 1 :**  
 - réalisation de 18 logements locatifs (lot 1 - Est) - Groupe CILLOPEE  
 - reconstruction de 14 logements locatifs (lots 3 et 5) - Groupe CILLOPEE  
 - p.m. residentialisation Cité du Moulin du Lot

